

**Отчет по реализации инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2016 годы
за 2012 год**

Инвестиционная программа ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем электроснабжения на 2012-2016 годы утверждена Приказом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 04.08.2011 №34/69/1-АП. С учетом вносимых в программу изменений, связанных с включением дополнительных объектов, подлежащих реконструкции и новому строительству, приказом управления Алтайского края по промышленности и энергетике от 28.09.2012 №34/97/1-АП данная программа утверждена в новой редакции с объемом финансирования в сумме 469,777 млн.руб.

Скорректированный объем финансирования программы на отчетный год составил 66,468 млн. руб. без учета НДС, из них в том числе по источникам:

без НДС

№ п/п	Источники финансирования	План 2012 года, млн.руб.
1.	Услуги по передаче электроэнергии	59,218
	- амортизация	36,840
	- прибыль	22,378
2.	Технологическое присоединение	7,250
	Итого источники по ИПР	66,468

По итогам работы за 12 месяцев 2012 года освоено финансовых средств по реализации инвестиционной программы на сумму 126,903 млн. руб., в том числе (без НДС):

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования, млн.руб.	
		план на 2012 год	факт 2012 года
1	2	3	4
1	Техническое перевооружение и реконструкция	59,218	100,095
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	59,218	100,095
1.1.1	Приобретение спец.техники		13,056
1.1.2	Приобретение объектов электросетевого хозяйства	26,603	56,049

1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл (проектирование САОН)	1,231	0,821
1.1.4	Реконструкция объектов для кв.2008	19,684	18,507
1	КЛ 10 кВ ПС22-РП32	9,440	7,806
2	РП32	10,244	10,701
1.1.5	Реконструкция объектов для кв.2037	10,244	10,482
1.1.6	Прочая реконструкция	1,456	1,180
2	Новое строительство (плата за технологическое присоединение)	7,250	26,808
	ИТОГО:	66,468	126,903

Выполнены работы по проектированию САОН на ПС Кристалл, произведена реконструкция объектов для электроснабжения кварталов 2008, 2037, реконструкция воздушных линий в г.Барнауле, построены внутриплощадочные сети и сооружения в квартале 2008.

Общая сумма затрат по мероприятиям составила 126,903 млн. руб., в том числе по источникам финансирования (без НДС):

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт 2012 года, млн.руб.
1.	Амортизация	37,528
2.	Прибыль, всего:	50,059
	в т.ч. по видам деятельности	
	- передаче электроэнергии	23,279
	- технологическое присоединение	26,780
3.	Привлеченные средства (кредиты/займы)	39,316
	Итого источники по ИПР	126,903

Причины отклонения фактического выполнения ИПР за 2012 год от плановых по скорректированной Программе – приобретение объектов электросетевого хозяйства и выполнение большого объема поступивших заявок по технологическому присоединению в IV квартале 2012 года, корректировка проектно-сметной документации.

Начальник ПЭО



О.Г. Рыбалко