

ООО «Барнаульская сетевая компания»
 ВЫПОЛНЕНИЕ
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 за 2013 год

N п/п	Мероприятия	Экономический эффект, в год		Сроки внедрения	Источник финансирования	Срок окупаемости Лет.	Ответственный исполнитель
		В натуральном выражении Тыс. кВт. ч.	В тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка программы энергосбережения			1.2013г.			
2	Перезаключение договора с ОАО "Кузбассэнерго"			1.2013г.			
3	Замена приборов учета электрической энергии с кл. точности 2,5 на кл. точности 2,0	5,3324		4. 2013 г.			
4	Выравнивания нагрузок фаз в сетях ВЛ-0,4 кВ.	6,1920		4.2013	Кап. ремонт		
5	Проведение контрольных осмотров приборов учета, выявлению хищения эл. энергии	267,00		4.2013			
6	Экономичный режим работы трансформаторных подстанций	316,0794	390,042	Летний период	Соб. средства	0,03	
7	Утепление наружных стен ПС -10	20,34	59,5	3,2013	Амортизация	5,51	
8	Сокращение потерь электроэнергии при реконструкции сети (увеличения сечения провода или замена на СИП)	517,0308	638,016	4.2013	Инвест. программа	3,45	
9	Применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе и для бытовых потребителей.	258,3351	318,786	4.2013	Инвест. программа	8,52	
	Итого:		1406,344				

Руководитель организации: Портнягин С. А.

М.П.